

ALLEGATO C - Documenti richiesti per valutazione progetto locale commerciale

Per quanto riguarda la documentazione da consegnare **PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE E APPROVAZIONE CONCEPT**:

Il livello di progettazione previsto per la consegna è Progetto Preliminare, come da prescrizioni dPR 207/2010. Il progetto preliminare dell'intervento, a firma di tecnico abilitato, potrà essere trasmesso a TA sia in forma digitale, per valutazione con facenti funzione e approvazione interna.

Elenco sintetico degli elaborati minimi indispensabili per la sottomissione del progetto ad ENAC (per conoscenza/valutazione)

- Elaborato di individuazione dell'area di intervento
- Piante, prospetti e sezioni di progetto in scala 1:50 (o inferiore se necessario a rappresentare adeguatamente gli interventi), inclusa la pianta dei controsoffitti
- Schemi impiantistici relativi agli impianti interessati dall'intervento (elettrico, linea dati)
- 1 o più renderizzazioni (digitali o realizzati con tecnica tradizionale, è indifferente) dell'intervento
- Relazione generale sull'intervento, comprendente aspetti progettuali, tecnologici e materici dell'intervento in oggetto, a corredo degli elaborati grafici
- Relazione tecnica strutturale per gli interventi che vadano ad interessare la struttura portante e/o ad aggravarla puntualmente
- Cronoprogramma delle lavorazioni
- Eventuali immagini fotografiche degli arredi riutilizzati, per semplice chiarezza

Per quanto riguarda la documentazione da consegnare **PER LA REALIZZAZIONE**:

Il livello di progettazione previsto per la consegna è Progetto Definitivo, come da prescrizioni dPR 207/2010. Il progetto definitivo dell'intervento, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmesso a TA sia in forma cartacea e sia digitale con firma elettronica certificata, per approvazione interna e successiva trasmissione ad ENAC.

Elenco sintetico degli elaborati minimi indispensabili per la sottomissione del progetto ad ENAC (per conoscenza/valutazione)

- Elaborato di individuazione dell'area di intervento
- Piante, prospetti e sezioni di progetto in scala 1:50 (o inferiore se necessario a rappresentare adeguatamente gli interventi), inclusa la pianta dei controsoffitti
- Schemi impiantistici relativi agli impianti interessati dall'intervento (elettrico, linea dati)
- 1 o più renderizzazioni (digitali o realizzati con tecnica tradizionale, è indifferente) dell'intervento (se differente da fase precedente)
- Relazione generale sull'intervento, comprendente aspetti progettuali, tecnologici e materici dell'intervento in oggetto, a corredo degli elaborati grafici
- Relazione tecnica strutturale per gli interventi che vadano ad interessare la struttura portante e/o ad aggravarla puntualmente

- Cronoprogramma delle lavorazioni
- Eventuali immagini fotografiche degli arredi riutilizzati, per semplice chiarezza

Inoltre, in sede di progettazione è necessario predisporre la Relazione di calcolo del carico di incendio, la predisposizione della planimetria con individuazione del posizionamento degli estintori e l'indicazione della tipologia e della quantità di prodotto estinguente. Indicazione delle caratteristiche dei materiali e delle finiture, con particolare riferimento alle certificazioni relative alla classe di reazione al fuoco degli elementi ed alle schede tecniche degli elementi da installare. Si ricorda che i materiali e le finiture devono essere classificati secondo le vecchie classi O-1 di reazione al fuoco e le relative certificazioni dovranno essere consegnate prima dell'avvio dell'intervento. È vietata l'installazione di tappeti e tendaggi.

Durante i lavori:

1. L'accesso di persone e mezzi nelle aree subconcesse per l'esecuzione degli interventi sarà soggetto al rispetto delle norme ed ordinanze aeroportuali vigenti (Regolamento di Scalo, Permessi di accesso, Permessi di lavoro on-line, ecc.). Pertanto, tutto il personale impiegato nelle lavorazioni dovrà essere dotato di tesserino aeroportuale.
2. E' richiesta la nomina formale del Responsabile della Sicurezza e Antincendio durante l'esecuzione degli interventi.
3. I rifiuti delle attività di cantiere dovranno essere smaltiti a norma di legge ma senza utilizzare i cassonetti presenti in area aeroportuale.
4. Il servizio di guardiania, ove necessario all'esecuzione degli interventi, dovrà essere richiesto a cura e spese del Subconcessionario, dandone contestualmente comunicazione all'Area Tecnica.
5. Eventuali ulteriori prescrizioni potranno scaturire a seguito della presentazione della documentazione progettuale, anche in relazione alle modalità di carico/scarico attrezzature e materiali legati alle fasi di lavoro.

Per quanto riguarda la documentazione da consegnare **PER LA MESSA IN ESERCIZIO:**

Successivamente, prima di procedere all'apertura al pubblico delle aree oggetto di intervento (subordinata alla verifica da parte di TA del rispetto delle prescrizioni effettuate, della regolarità della documentazione relativa all'intervento e delle autorizzazioni richieste dal Subconcessionario) dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

1. Ricevuta di avvenuta presentazione al SUAP della pratica di trasferimento/avvio attività;
2. Dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal Direttore dei Lavori;

3. Dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dei Lavori;
4. Dichiarazione di conformità ai sensi della legge 13/89 e s.m.i. e del DPGR 41/R del 29/07/2009 - Regione Toscana rilasciata dal Progettista;
5. Dichiarazioni di conformità ex D.M. 37/08 per gli impianti rilasciate dalla ditta esecutrice degli impianti stessi;
6. Dichiarazione di regolare esecuzione delle opere realizzate in conformità al progetto rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori;
7. Dichiarazione e certificazione della classe di resistenza al fuoco degli elementi/prodotti impiegati (con schede tecniche allegate);
8. Relazione finale di calcolo del carico di incendio a firma di tecnico abilitato, ed allegata planimetria con individuazione del posizionamento degli estintori e l'indicazione della tipologia e della quantità di prodotto estinguente;
9. Nomina formale del Responsabile della Sicurezza e Antincendio del punto vendita.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata sia in via cartacea sia in via digitale ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori si richiede, inoltre, la consegna degli elaborati As Built relativi all'intervento sia in via cartacea sia in via digitale per successiva trasmissione a ENAC.

Si rammenta che dovrete farvi carico di acquisire tutte le autorizzazioni (edilizie, sanitarie, rischio incendi etc.) necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi.

Si rammenta, inoltre, il rispetto dei requisiti di cui al Regolamento 41R del 2009 della Regione Toscana per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Si ricorda che lo schema di cantierizzazione e le modalità di carico/scarico materiale relativo ai lavori ed agli allestimenti dovrà essere condiviso con la Polizia e da questa autorizzato. Pertanto, si suggerisce di attivarsi rapidamente in merito a quanto sopra riportato per non incorrere in ritardi.